ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:- Construction of compound wall and other allied works at Judicial layout play ground in ward no:04 ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇ.ಓ.ಟಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:-1) ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂ: BBMP/EE/YNK.D/E-PMT-8/ 40/2021-22, dt:11-08-2021

2) ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ: **004-21-000026**

3) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ದಿ:

*****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:04 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Construction of compound wall and other allied works at Judicial layout play ground in ward no:04 ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯು ರೂ.250.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:11-08-2021 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ತೊಂದರೆಯುಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೆ ಹರಿದ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು
(1) ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಒಟ್ಟು 354__ ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:30/07/2022 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 174__ ದಿನಗಳು ವಿಳಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದುದರಿಂದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 180 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು
(2) 174__ ದಿನಗಳು ವಿಳಂಭ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ / ವಿಧಿಸದೆ 174 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸ.ಅ
ವಾರ್ಡ್ ನಂ:04

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-64.

(3) ಕಿ.ಪ್ರ(ಯೋ-ಬಿ)

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ವಿಷಯ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	

ಕಂಡಿಕೆ (1) ಮತ್ತು (2) ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಸುತ್ತೋಲೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ 30-7-2022 ರ ವರೆಗೆ ಪಡೆದ ನಿಯಮಾವಳಿಯನ್ವಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿನಾಂಕ 30-7-2022 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ಕಂಡ 14 ದಿನಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕೊಡಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತದ COVID-19 ರ ವಿನ್ಯಾಯಮಟ್ಟದ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ Nominal penalty ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ 50/- ಗಳಂತೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಎಂಟ್ರಿ EOT ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಅವಶ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

(4) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

EXTENSION OF TIME PROPOSAL

1	Name of work	Construction of compound wall and other allied works at Judicil layout play ground in ward no:04
2	Amount of work portion	—
3	Estimated Cost	250.00
4	Name of Contractor	Sri B B Umesh M/s SMLP Asphalt
5	Agreement no	BBMP/EE/YNK.D/EPMT/24/2021-22, dt:11-08-2021
6	No and date under which work order issued	BBMP/EE/YNK.D/E-PMT-8/40/2021-22, dt:11-08-2021
7	Time limit rriginally fixed for completion	180. days.
8	Date of application by the contractor for granting	6/02/2022
9	Date of receipt of application in the Sub Division office	6/02/2022
10	Extension granted if any	—
	I	—
	II	—
11	Work carried out by the contractor during the original period stipulated in the contract	30/07/2022
12	Work carried out during 1st extension	—
13	Work carries out during 2nd extension	—
14	Time now applied for	17 days. days

15	Date of recommanding time 2nd extension	—
16	Weather the original application of the contractor is enclosed	yes.
17	Balance of remaining work	—
18	Probable time required for completion of remaining work	—
19	Cost work charged establishment charged on the work after the expairy original period	—
20	Weather notice as per clause of contract has been issued	—
21	Remarks of the AEE and the daily rate of penalty proposed	—
21	Remarks of the EE and the daily rate of penalty proposed	Rs 50/- per day penalty may be imposed.

Assistant Engineer

Assistant Executive Engineer

Executive Engineer
Yelahanka Division, Bangalore-64

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.